



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA										No. 105							
No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCION	UBICACION	POBLACION BENEFICIARIA	FF	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	1er TRIM		2o. TRIM		3er TRIM		4o. TRIM				
							% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO			
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA.	CONTRATO	BO. DEL CALVARIO	8,184	FAISMUN	\$ 1,400,000.00	0	0	0	\$	-						
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CEDROS.	CONTRATO	COL. LA DEPORTIVA	8,184	FAISMUN	\$ 2,100,000.00	0	0	0	\$	-						
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE.	CONTRATO	BO. SANTA MARIA	8,184	FAISMUN	\$ 3,400,000.00	0	0	0	\$	-						
4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CANAL EN OJO DE AGUA.	CONTRATO	OJO DE AGUA	8,184	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$ 749,987.84							
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MEXICO 88	CONTRATO	COL. IRMA PATRICIA	472	FAISMUN	\$ 2,200,000.00	0	0	0	\$	-						
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE COLON.	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FAISMUN	\$ 2,500,000.00	0	0	0	\$	-						
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRIL DE INCORPORACION A AV. 16 DE SEPTIEMBRE.	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$	-						
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRIL DE INCORPORACION A LA VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS.	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FAISMUN	\$ 1,400,000.00	0	0	0	\$	-						
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS DE ZARAGOZA A 16 DE	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FAISMUN	\$ 3,500,000.00	0	0	0	\$	-						
10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FAISMUN	\$ 8,500,000.00	0	0	0	\$	-						
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO VIEJO A SAN FRANCISCO TLACICALCAPAN (PRIMERA ETAPA)	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	0	0	0	\$	-						
12	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELLA VISTA	CONTRATO	COLOMIA EJIDAL SAN FRANCISCO TLACICALCAPAN	2,110	FAISMUN	\$ 300,000.00	0	0	0	\$	-						
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA TELAPPA	CONTRATO	SAN CRISTOBAL TECOLIT	12,404	FAISMUN	\$ 4,200,000.00	0	0	0	\$	-						
14	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO BOSQUES DEL NEVADO A SAN CRISTOBAL TECOLIT	CONTRATO	SAN CRISTOBAL TECOLIT	12,404	FAISMUN	\$ 2,000,000.00	0	0	0	\$	-						
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAS BEATAS.	CONTRATO	COL. LA VIRGEN	1,870	FAISMUN	\$ 4,100,000.00	0	0	0	\$	-						
16	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SA. 6A Y 7A. PRIVADAS DE 5 DE MAYO	CONTRATO	SAN MATIAS TRANSFIGURACION	1,870	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$	-						
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALZADA LA HUERTA	CONTRATO	SAN JUAN DE LAS HUERTAS	14,230	FAISMUN	\$ 900,000.00	0	0	0	\$	-						
18	ELECTRIFICACION DE LA AV. SAN JUAN	CONTRATO	COLOMIA MORELOS	3,100	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$	-						
19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS.	CONTRATO	COLOMIA MORELOS	3,100	FAISMUN	\$ 1,200,000.00	0	0	0	\$	-						
20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	CONTRATO	OJO DE AGUA	2,634	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$	-						
21	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA 087 "ALBERT EINSTEIN" C.C.T. 15ETV0085U	CONTRATO	OJO DE AGUA	2,634	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$	-						



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRIM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC										No. 105				
DATOS DE LA OBRA										AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA				
No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCION	UBICACION	POBLACION BENEFICIADA	FF	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	1er TRIM		2o. TRIM		3er TRIM		4o. TRIM	
							% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO
22	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESC PRIMARIA "MARIANO RIVAPALACIO" C.C.T. 15DP00418U	CONTRATO	SAN JUAN DE LAS HUERTAS	14,230	FAISMUN	\$ 900,000.00	0	0	0	\$ -				
23	DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO, 8 DE DICIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE	CONTRATO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	7,859	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$ -				
24	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JERONIMO	CONTRATO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	7,859	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$ -				
25	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CARRETERA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN	CONTRATO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	7,859	FAISMUN	\$ 2,000,000.00	0	0	0	\$ -				
26	REHABILITACION DE AJULAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSE OTTON C.C.T. 15EJ00461R	CONTRATO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	7,859	FAISMUN	\$ 633,606.80	0	0	0	\$ -				
27	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SAN LORENZO CUAUHTENCO (LAS CRUCES)	CONTRATO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	7,859	FAISMUN	\$ 4,500,000.00	0	0	0	\$ 1,349,734.19				
28	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE RUIZ CORTINEZ	CONTRATO	SAN LUIS MEXTEPEC	8,875	FAISMUN	\$ 600,000.00	0	0	0	\$ -				
29	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARRANZA	CONTRATO	SAN ANTONIO ACAHUALCO	17,709	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	0	0	0	\$ -				
30	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ESQUINA DE CALLES MIGUEL HIDALGO Y TENANCINGO	CONTRATO	SAN ANTONIO ACAHUALCO	17,709	FAISMUN	\$ 3,000,000.00	0	0	0	\$ -				
31	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 21 DE MARZO Y JUAN MONROY	CONTRATO	COL. LA VIRGEN	2,102	FAISMUN	\$ 600,000.00	0	0	0	\$ -				
32	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA SAN PEDRO-CONTADERO	CONTRATO	SAN JOSE CONTADERO	2,128	FAISMUN	\$ 4,900,000.00	0	0	0	\$ -				
33	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FELIPE SANCHEZ SOLIS C.C.T. 15DJ00382F	CONTRATO	SAN JOSE CONTADERO	2,128	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	0	0	0	\$ -				
34	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TEJALPA	CONTRATO	SAN PEDRO TEJALPA	2,484	FAISMUN	\$ 3,000,000.00	0	0	0	\$ -				
35	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TEJALPA	CONTRATO	SAN PEDRO TEJALPA	2,484	FAISMUN	\$ 3,200,000.00	0	0	0	\$ -				
36	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OYAMELES	CONTRATO	COL. LA DEPORTIVA	1,281	FAISMUN	\$ 500,000.00	0	0	0	\$ -				
37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VILLADA	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	2,345	FAISMUN	\$ 2,000,000.00	0	0	0	\$ -				
38	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DIAMANTE	CONTRATO	COL. LA JOYA	5,289	FAISMUN	\$ 1,300,000.00	0	0	0	\$ -				
39	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15EPR20120	CONTRATO	COL. LA JOYA	5,289	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$ -				
40	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZAFIRO	CONTRATO	COL. LA JOYA	5,289	FAISMUN	\$ 200,000.00	0	0	0	\$ -				
41	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A RANCHO SAN NICOLAS	CONTRATO	COL. LA VIRGEN	2,102	FAISMUN	\$ 400,000.00	0	0	0	\$ -				
42	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS	CONTRATO	SAN JUAN DE LAS HUERTAS	1,231	FAISMUN	\$ 3,000,000.00	0	0	0	\$ -				



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC														No. 105	
DATOS DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCION	UBICACION	POBLACION BENEFICIADA	FF	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	1er TRIM		2o. TRIM		3er TRIM		4o. TRIM		
							% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	
43	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA SANTA MONICA.	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO PARQUE DE LA HACIENDA	4,567	FAISMUN	\$ 500,000.00	0	0	0	\$	-				
44	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" C.C.T. 15DPR32420	CONTRATO	LA LOMA II	9,200	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$	-				
45	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO.	CONTRATO	SAN LUIS MEXTEPEC	29,788	FAISMUN	\$ 500,000.00	0	0	0	\$	-				
46	CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALTAMIRANO	CONTRATO	SAN LUIS MEXTEPEC	29,788	FAISMUN	\$ 7,000,000.00	0	0	0	\$	-				
47	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	2,358	FAISMUN	\$ 2,629,208.20	0	0	0	\$	-				
48	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA MAGDALENA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LIBERTAD.	CONTRATO	BO. MEXICO	8,289	FAISMUN	\$ 800,000.00	0	0	0	\$	-				
49	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOMA DEL KIOSCO.	CONTRATO	BO. MEXICO	8,289	FAISMUN	\$ 1,200,000.00	0	0	0	\$	-				
50	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TV. SECUNDARIA OFICIAL NO 687 15 DE MAYO C.C.T. 15ETV07081	CONTRATO	LOMA DE SAN FRANCISCO	974	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	0	0	0	\$	-				
51	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	ZIMBRONES	768	FAISMUN	\$ 1,300,000.00	0	0	0	\$	-				
52	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	74,131	FAISMUN	\$ 4,200,000.00	0	0	90	\$3,763,997.00					
53	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SANTA MARIA DEL MONTE	CONTRATO	SANTA MARIA DEL MONTE	28,151	FAISMUN	\$ 4,900,000.00	0	0	0	\$	-				
54	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LUIS MEXTEPEC	CONTRATO	SAN LUIS MEXTEPEC	29,788	FAISMUN	\$ 4,900,000.00	0	0	0	\$	-				
55	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SANTA CRUZ CUAUHTENCO	CONTRATO	SANTA CRUZ CUAUHTENCO	8,875	FORTAMUN	\$ 2,600,000.00	0	0	100	\$2,599,726.39					
56	CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ANTONIO PUEGO.	CONTRATO	SAN LUIS MEXTEPEC	29,788	FORTAMUN	\$ 2,800,000.00	0	0	100	\$2,799,570.45					
57	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BACHEO EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FORTAMUN	\$ 4,900,000.00	0	0	100	\$4,899,928.63					
58	REHABILITACION DE CAMINO JAVIER MINA- LA MANGA	CONTRATO	SANTA MARIA DEL MONTE	10,456	FORTAMUN	\$ 700,000.00	0	0	100	\$ 699,846.84					
59	AMPLIACION DE AUDITORIO EN CASA DE CULTURA EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC.	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FEFOM	\$ 2,000,000.00	0	0	0	\$	-				
60	MORELOS DEL KM 0+000.00 AL KM 1+000.00 EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC.	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	FEFOM	\$ 4,900,000.00	0	0	0	\$	-				
61	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+000.00 CALZADA LA HUERTA EN SAN CRISTOBAL TECOLIT, ZINACANTEPEC.	CONTRATO	SAN CRISTOBAL TECOLIT	32,738	FEFOM	\$ 991,519.20	0	0	0	\$	-				
62	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENARO FLORES JARRA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00 EN COL. RICARDO FLORES MAGON.	CONTRATO	COL. RICARDO FLORES MAGON	2,067	FEFOM	\$ 1,200,000.00	0	0	0	\$	-				



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM 11

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC														
No. 105														
DATOS DE LA OBRA														
No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCION	UBICACION	POBLACION BENEFICIADA	FF	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
							1er TRIM		2o. TRIM		3er TRIM		4o. TRIM	
							% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE	MONTO EJERCIDO		
63	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELLA VISTA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+300.00 EN EL CERRO DEL MURCIELAGO, ZINACANTEPEC.	CONTRATO	CERRO DEL MURCIELAGO	1,240	FEFOM	\$ 2,957,595.99	0	0	0	\$ -				
64	CONSTRUCCION DE MODULO DE OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA CRUZ CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC.	CONTRATO	SANTA CRUZ CUAUHTENCO	8,875	FEFOM	\$ 1,966,076.79	0	0	0	\$ -				
65	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DEL KM 0+000.00 AL KM 0+500.00 EN SAN ANTONIO ACAHUALCO, ZINACANTEPEC.	CONTRATO	SAN ANTONIO ACAHUALCO	17,709	FEFOM	\$ 3,138,864.77	0	0	0	\$ -				
66	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PLUTARCO GONZALEZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+100.00 EN SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC.	CONTRATO	SAN JUAN DE LAS HUERTAS	14,230	FEFOM	\$ 676,327.22	0	0	0	\$ -				
67	CONSTRUCCION DE MODULO DE OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN BO. EL CURTIDOR, ZINACANTEPEC.	CONTRATO	BO. EL CURTIDOR	2,358	FEFOM	\$ 2,000,000.00	0	0	0	\$ -				
68	CONSTRUCCION DE CORREDOR GASTRONOMICO EN EL CENTRO HISTORICO	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,000,000.00	0	0	0	\$ -				
69	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE.	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	32,738	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,500,000.00	0	0	100	\$ 2,499,795.29				
70	REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO ZINACANTEPEC (BARDA DEL MUSEO VIRREINAL)	CONTRATO	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	29,788	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,900,000.00	0	0	0	\$ 569,738.17				
71	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN SANTA MARIA DEL MONTE	CONTRATO	SANTA MARIA DEL MONTE	28,151	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,200,000.00	0	0	0	\$ -				
72	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	113,558	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,700,000.00	0	0	100	\$ 4,689,425.12				
73	REHABILITACION DE CAMINO VIEJO SAN MIGUEL-HOJAS ANCHAS	CONTRATO	SANTA MARIA DEL MONTE	5,566	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,006,842.06	0	0	100	\$ 1,006,690.85				
74	REHABILITACION DE CAMINO KM 15-POBLADO DE LA ROSA	CONTRATO	SANTA MARIA DEL MONTE	9,171	RECURSOS PROPIOS	\$ 800,000.00	0	0	100	\$ 799,644.00				
75	REHABILITACION DE CAMINO KM 15-COL. SAN ISIDRO	CONTRATO	SANTA MARIA DEL MONTE	11,462	RECURSOS PROPIOS	\$ 800,000.00	0	0	100	\$ 799,683.86				
L.C. MANUEL VILCHIS VIVEROS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL														
DRA. EN A Y P. P. DULCE MARIA BASTIDA ALVAREZ SINDICO MUNICIPAL														
ING. ISMAEL ENRIQUE TERRÓN LÓPEZ TITULAR DE LA DUEPE														
L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES TESORERO MUNICIPAL														
ARG. ALDO OCTAVIO PEÑA VILCHIS DIRECTOR DE OBRAS														